



QUADRO DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO

CONTRATO: 349/ 2015				EMPRESA		CONSTRUTORA ALTO MONTE EIRELLI - EPP			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PÓRTECO DE ENTRADA				CNPJ		22.103.781/0001-82			
MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
TP 005/2015	CEF	6,00	Entrada MT 240 via Alto Paraguaí/Entrada MT 240 via BR 364/ Entrada mt 010	Em Execução	321.293,16	296.931,90	1	146.250,00	150.681,90
CONTRATO: 207/ 2016				EMPRESA		SOL CORRETORA IMOB. E REPRESENTAÇÕES LTDA			
				CNPJ		14.958.524/0001-02			
MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
TP 013/2016	PRÓPRIOS	0	Varias	Paralisação	199.858,90	199.858,90	3	194.629,59	5.229,31
CONTRATO: 342/ 2015				EMPRESA		ELETROCONSTRTO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			
				CNPJ		02.091.432/0001-80			
MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
TP 003/2015	FNDE	2	Escola Maria Euzébia Ferreira - Gleba Bojui	Concluída	509.997,80	509.997,80	5	459.402,69	50.595,11
CONTRATO: 182/ 2016				EMPRESA		ELETROCONSTRTO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			
				CNPJ		02.091.432/0001-80			
MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
TP 09/2016	ESTADUAL	1	Rua Almirante Batista das Neves - Centro	Execução	347.660,66	347.660,66	2	100.000,00	247.660,66
CONTRATO: 162/ 2016				EMPRESA		BRAÚLIO ALVARENGA NAVA -ME			
OBJETO:EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA GROSSA				CNPJ		11.246.895/0001-65			
MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
PREGÃO 62/15	SECID	1	Rua Euclíptos,Av. Pe. José Moura e Silva, Rua Pau Brasil, Rua Jacarandá, Rua Araucárias, Rua Seringueiras, Rua Cambará, Rua dos Pinheiros, Rua Cedro Rosa, Rua Buriti, Rua Sucupira, Rua Piuva, Rua Castanheiras, Rua Mangabeiras, Rua Aroeiras.	Execução	683.648,00	514.676,52	1	124.303,78	390.372,74
CONTRATO: 237/ 2014				EMPRESA		LIMA MURÇA & MURÇA LTDA ME			
OBJETO:CONT. DE UNIDADE AS SAUDE NO BAIRRO JARDIM ALVORADA				CNPJ		16.885.249/0001-64			

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PROTÓCOLO Nº 30/105/17

DATA 30/05/17

AUTOR PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSUNTO PROJETO DE LEI Nº 000/17

MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
TP 001/2014	FEDERAL	8	Rua Cuiabá - Bairro Jardim Alvorada	Paralisada	453.404,70	503.345,60	9	418.671,77	84.673,83
CONTRATO: 310/ 2014									
OBJETO: CONT. DE UNIDADE AS SAÚDE NO BAIRRO POSTO GIL					EMPRESA J. VARGAS PINTO & CIA LTDA ME				
					CNPJ 10.817.157/0001-68				
MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
TP 008/2014	FEDERAL	7	Rua 10, Quadra 50, Lote 6	Paralisada	412.092,55	435.421,64	9	353.814,04	81.607,60
CONTRATO: 449/ 2011									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MINI CENTRO OLÍMPICO					EMPRESA PRATA & CIA LTDA - EPP				
					CNPJ 09.342.661/0001-70				
MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
CONC. 002/11	FEDERAL	9	Av. das Palmeiras Esq. Com Rua Padre José de Moura e Silva	Concluída	2.184.227,99	2.215.567,72	9	2.026.263,41	157.964,58
CONTRATO: 104/ 2016									
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES CALÇAMENTO					EMPRESA CONSTRUTORA R.D EIRELLI - EPP				
					CNPJ 21.476.172/0001-06				
MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
PREGÃO 06/16	PRÓPRIOS	0	RUAS BELA VISTA (E, M, F, N e S)	Paralisada	523.427,38	523.427,38	5	369.843,74	153.583,64

Diamantino, 30 de Maio de 2017

Marcio Roberto Soares - CREA170544712-7

