



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74

OFÍCIO Nº519/2022/GAB

Diamantino/MT, 23 de setembro de 2022.

Assunto: Encaminhamento

Exmo Senhor,

Cumprimentando-o, cordialmente, a Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, MANOEL LOUREIRO NETO, vem por meio deste, encaminhar Quadro demonstrativo das Obras de 2022.

Com os votos de alta estima e consideração, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

	ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PROTOCOLO Nº <u>969/2022</u>	
DATA DO RECEBIMENTO <u>23/9/22</u>	
HORA DO RECEBIMENTO <u>13h57</u>	

Ao

Excelentíssimo Senhor Presidente

Sr. Ranielli Patrick Arruda Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO/MT

QDO - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OBRAS - 2022

REF: AGOSTO/2022

DATA EMISSÃO: 12/09/2022

CONTRATOS DE 2020									
43/ 2020									
CONTRATO:	REFORMA DA PRAÇA BENEDITO BRUNO					EMPRESA	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
OBJETO:						CNPJ	30.515.116/0001-24		
OS	Contrato	MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES
30/07/20	21/05/20	TP 002/2020	CAIXA	3,00	AV. JPF MENDES	Execução	548.626,96	620.304,28	8
								588.070,30	32.233,98
47/ 2020									
CONTRATO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO F. MENDES / BAIRRO PONTE					EMPRESA	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
OBJETO:						CNPJ	30.515.116/0001-24		
OS	Contrato	MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES
16/07/20	14/07/20	TP 001/2020	PRÓPRIOS	3,00	AV. JPF MENDES	Execução	635.779,63	691.046,17	5
								435.909,69	255.136,48
80/ 2020									
CONTRATO:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BONFILHO COCCO					EMPRESA	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
OBJETO:						CNPJ	30.515.116/0001-24		
OS	Contrato	MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES
30/07/20	28/07/20	TP 001/2020	CAIXA	2,00	LOTEAMENTO BONFILHO COCCO	Execução	1.422.026,46	1.565.047,74	8
								1.146.445,03	418.602,71
121/ 2020									
CONTRATO:	CONSTRUÇÃO ESCOLA JOÃO BATISTA					EMPRESA	TITANUM		
OBJETO:						CNPJ	22.103.781/0001-82		
OS	Contrato	MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES
26/11/20	28/10/20	TP 006/2020	CAIXA	0,00	RODOVIA SENADOR ROBERTO CAMPOS ESQ. COM RUA BELO HORIZONTE	Execução	2.515.954,75	3.126.258,70	13
								1.411.491,40	1.714.767,30
101/ 2021									
CONTRATO:	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO					EMPRESA	ITALO AUGUSTO SOUZA - EPP		
OBJETO:						CNPJ	22.030.516/0001-11		
OS	Contrato	MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES
16/08/21	09/08/21	TP 016/2020	PRÓPRIOS	4,00	JARDIM GUARANA	PARALISADA	501.730,16	725.329,12	5
								605.496,75	119.832,37
047/ 2022									
CONTRATO:						EMPRESA	CONSTRUTORA ALTO MONTE EIRELI - EPP		

6.0	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CASTRO ALVES					CNPJ	22.103.781/0001-82			
OS	Contrato	MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/22	04/05/22	TP 001/2022	CR M. DEFESA	0,00	CAETÉ	EXECUÇÃO	518.357,22	518.357,22	0	0,00	518.357,22

CONTRATOS DE 2022

CONTRATO:		079/ 2022									
7.0	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO LOCALIZADA NA RUA RUI BARBOSA									
OS	Contrato	MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
05/06/22	04/07/22	DL 036/2022	PRÓPRIOS	0,00	RUA RUI BARBOSA	EXECUÇÃO	1.482.075,19	1.482.075,19	0	0,00	1.482.075,19

CONTRATOS DE 2022

CONTRATO:		060/ 2022									
8.0	OBJETO:	EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ									
OS	Contrato	MODALIDADE	RECURSOS	ADITIVOS	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO (R\$)	SALDO (R\$)
22/06/22	20/05/22	TP 002/2021	PRÓPRIOS	0,00	RUA CAMBARU	EXECUÇÃO	280.863,00	280.863,00	3	184.269,60	96.593,40

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
Manoel Loureiro Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 170.455.712-7

Manoel Loureiro Neto
 PREFEITO MUNICIPAL
 DIAMANTINO - MT